

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยว ชนิดโซล่าเซลล์ (แบบแยกส่วน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองน้ำใส	ติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยว ชนิดโซล่าเซลล์ (แบบแยกส่วน) จำนวน ๑๑ ต้น	๔๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗			✓	๐
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยกระเจา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗		✓		๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านวังสาริกา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๗		✓		๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑/๔ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งปรือ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗		✓		๐
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน	๔๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗		✓		๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗		✓		๐
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสีงา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗			✓	๐
๘	ขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอย ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านวังสาริกา	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๔ ท่อน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร	๓๐,๐๐๐	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗			✓	๐
๙	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ /ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าแบบสามเฟส ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านวังเวียน	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำ (รายละเอียดตามประมาณ การก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่)	๓๒๐,๙๖๖	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			๓๒๐,๘๕๐.๘๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ /ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแบบสามเฟส ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองท้ายเรือ	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่)	๓๐๒,๕๒๕	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			๓๔๗,๕๓๓.๕๑
๑๑	ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ถึงบริเวณสามแยกตรอกเสม็ด	ติดตั้งกล้องวงจรปิด Smart CCTV Network บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดถึงบริเวณสามแยกตรอกเสม็ด จำนวน ๑ ระบบ	๓๐๐,๐๐๐	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗			✓	๐
๑๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเสียหายหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเสียหายหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗			✓	๐
๑๓	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดกิจกรรมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗	✓			๙,๐๒๕.๐๐
๑๔	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดกิจกรรมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗			✓	๐
๑๕	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังโดนด	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล วังโตนด)	ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลวังโตนด อัตราคนละ ๓๖ บาท/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน กลุ่มเป้าหมาย ๒๖ คน	๒๒๙,๓๒๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	✓			๒๒๙,๓๒๐.๐๐
๑๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังโตนด)	ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลวังโตนด แยกเป็น ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี ๒. ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็ก อายุ ๓-๕ ปีอัตราคน ละ ๒๐๐ บาท/ปี ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี กลุ่มเป้าหมาย ๒๖ คน	๖๘,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ชั้น ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ (วัสดุงานบ้านงานครัว)	๑. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล วังโตนด เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ถึง ปี ที่ ๖ โรงเรียนบ้านห้วยกระเจา เป็นเงิน ๓๖๘,๐๐๐ บาท ๓. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ โรงเรียนวัดวังหิน เป็นเงิน ๑๖๑,๐๐๐ บาท	๕๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗		✓		๒๕๒,๘๗๕.๕๒
๑๙	สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก อนุบาลและเด็กประถมศึกษาชั้นปี ที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ ของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็กประถมศึกษาชั้น ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ แยกเป็น ๑. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วย กระเจา อัตราคนละ ๒๒ บาท/วัน เป็นเงิน ๘๒๗,๒๐๐ บาท ๒. อุดหนุนโรงเรียนวัดวังหิน อัตราคนละ ๒๗ บาท/วัน เป็นเงิน ๔๔๒,๘๐๐ บาท	๑,๒๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗		✓		๖๖๖,๒๐๐.๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มเป้าหมาย	๖๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๗		✓		๐
๒๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ	๑๒,๐๐๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๗		✓		๐
๒๒	รณรงค์และป้องกันควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค	จัดกิจกรรมการรณรงค์และป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) โรคระบาดและโรคติดต่ออื่น ๆ	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๒๓	อบรมสุขาภิบาลอาหาร	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัส อาหาร	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๒๔	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านวังเวียง	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้านให้มีความ เหมาะสมกับสภาพปัญหาของ ประชาชนและบริบทของพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนองท้ายเรือ	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของประชาชนและบริบทของพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๒๖	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านตรอกเสม็ด	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของประชาชนและบริบทของพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๒๗	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งปรือ	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของประชาชนและบริบทของพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๒๘	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยกระเจา	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของประชาชนและบริบทของพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของประชาชนและบริบทของพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๓๐	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านวังสาริกา	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของประชาชนและบริบทของพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๓๑	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสีงา	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของประชาชนและบริบทของพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๓๒	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของประชาชนและบริบทของพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๓	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองน้ำใส	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของประชาชนและบริบทของพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๓๔	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติกับเด็กในพื้นที่ตำบลวังโดนด	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๔๙,๙๑๗.๘๓
๓๕	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะด้านกีฬาให้แก่ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลวังโดนด	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๓๖	วัด ประชารัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. โดยที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗ เมษายน ๒๕๖๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๙,๒๔๕.๐๐
๓๗	งานวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมตามโครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗			✓	๐
๓๘	ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓	๐
๓๙	ส่งเสริมประเพณีออกพรรษา	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษา	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	✓			๑๘,๖๐๐.๐๐
๔๐	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖			✓	๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๑	เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพ/ศักยภาพ ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ การ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังโดนด	๑๕๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗			✓	๐
๔๒	ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การเกษตร	จัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบล วังโดนด	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๔๓	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสวันสำคัญ ต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรม วงศานุวงศ์	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๔๔	จัดงานรัฐพิธีสำคัญของชาติและสถาบัน พระมหากษัตริย์	จัดงานรัฐพิธีสำคัญของชาติและ สถาบันพระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐
๔๕	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีสำคัญของ ชาติ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอ นายายอามในการดำเนินโครงการ จัดงานรัฐพิธีสำคัญของชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๗,๐๐๐ บาท)	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			๔๒,๐๐๐
๔๖	อบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี ให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต. และผู้นำ ชุมชน	จัดการอบรม/ศึกษาดูงานตามแนว ทางการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี ให้แก่ คณะผู้บริหารพนักงาน สมาชิกสภา อบต. และผู้นำท้องที่	๑๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำ ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูล โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐