



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน

โทร. ๐-๓๙๔๘-๐๒๙๙ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร. ๐-๓๙๔๘-๐๒๙๙ ต่อ ๑๐๖

สำเนาคู่ฉบับ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด หมู่ที่ ๔ ตำบลวังโดนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประกอบ แก้ววิเชียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด

รองนายก.....วันที่...../...../.....
ปลัด อบต.  วันที่...../...../.....
หัวหน้าส่วน  วันที่...../...../.....
หัวหน้างาน.....วันที่...../...../.....
ผู้พิมพ์  วันที่ ๒๗ / ๑๒ / ๖๓

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตตำบลวังโดนด และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
ธันวาคม ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลวังโตนด และองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น เพื่รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล วังโตนดโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน ในตำบลวังโดนดหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๘ , ๖๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการศึกษาแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด การศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการตามแนวทาง คือ

- ๓.๑) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๓.๒) กำหนดการติดตามปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นรูปเล่มรายงาน

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนดมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๕.๑) พิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

๑. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
- แผนการดำเนินงาน
- รายงานผลการดำเนินโครงการรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
- สัญญาจ้างโครงการ/กิจกรรม

๒. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือสั่งการ แนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัดจันทบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๔. การประเมินผลเชิงสำรวจ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ โดยการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ดำเนินการพื้นที่นั้นๆ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ

๕.๒) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้บประมาณรายจ่าย ดังนี้

- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕.๓) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๔) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๕.๕) แบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน

๕.๖) แบบประเมินประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด โดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด

“มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแหล่งซื้อขายผลไม้คุณภาพ มีจุดพักรถสำหรับนักท่องเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ”

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกรวดเร็ว
๒. แหล่งน้ำธรรมชาติและที่ก่อสร้าง สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
๓. ระบบสาธารณสุขปลอดภัยครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. การศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
๕. การปฏิบัติงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. สวัสดิการ นันทนาการ ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมพัฒนา
๗. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและมีรายได้
๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้รับการดูแลรักษา
๑๐. การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

การวางแผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) / เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๔๙ โครงการ งบประมาณ ๑๙๓,๐๔๖,๗๔๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๔	๑๒๐,๙๖๓,๘๔๐
๒	การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม	๕๑	๕๓,๔๘๒,๙๐๐
๓	การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้	๕	๑๒,๓๓๐,๐๐๐
๔	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๒,๖๐๐,๐๐๐
๕	การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่น	๑๑	๓,๖๗๐,๐๐๐
รวม		๑๔๙	๑๙๓,๐๔๖,๗๔๐

การจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ/โอนเพิ่ม/โอนลด จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๐๐๒,๔๗๐ บาท , โครงการจ่ายจากเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๑๖๖,๕๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๔๕๐,๐๐๐
		๙	๔,๑๕๐,๐๐๐ (เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม)
		๗	๑๑,๙๑๖,๕๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๒	การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม	๓๓	๑๐,๓๓๗,๔๗๐
		๒	๒๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๓	การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้	๒	๗๐,๐๐๐
๔	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-
๕	การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่น	๕	๑๗๕,๐๐๐
รวม		๖๐	๒๗,๓๔๙,๔๔๐

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จากการดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) / เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๔ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ จำนวน ๘ โครงการ และที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ สามารถแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๑๑	๗	-
๒	การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม	๓๕	๒๒	๑	๑๒
๓	การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้	๒	-	-	๒
๔	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
๕	การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่น	๕	๑	-	๔
รวม		๖๐	๓๔	๘	๑๘

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จากการดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และโครงการที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ โครงการ พบว่าได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๓,๒๓๕,๔๔๔.๒๗ บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ จำนวน ๑๔๙,๕๐๐ บาท ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ พบว่าได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓,๒๒๗,๖๘๘ บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ จำนวน ๖,๓๗๖,๖๔๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓	งบประมาณที่เบิกจ่าย			การกันเงินงบประมาณกรณีก่อนนี้ผูกพันและไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	เงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๐,๙๖๓,๘๔๐	๒๑๕,๘๗๒.๗๕	๓,๙๒๐,๐๐๐	๓,๑๑๒,๘๘๘	๑๔๙,๕๐๐ (ข้อบัญญัติงบประมาณ)
					๖,๒๙๖,๙๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๒.การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม	๕๓,๔๘๒,๙๐๐	๙,๐๙๖,๕๗๑.๕๒	-	๑๑๔,๘๐๐	๗๙,๕๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๓.การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้	๑๒,๓๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-
๔.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕.การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่น	๓,๖๗๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	-	-
รวม	๑๙๓,๐๔๖,๗๔๐	๙,๓๑๕,๔๔๔.๒๗	๓,๙๒๐,๐๐๐	๓,๒๒๗,๖๘๘	๖,๕๒๕,๙๐๐

ผลการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ/โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการเพิ่มเฟสไฟฟ้าสามเฟส ซอย ๑ เชื่อม ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง	✓				๓๐๐,๐๐๐	๒๑๕,๘๗๒.๗๕	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสีงา		✓			๑๕๐,๐๐๐	(๑๔๙,๕๐๐)	กันเงินกรณีก่อ หนี้ผูกพัน
รวม						๔๕๐,๐๐๐	๒๑๕,๘๗๒.๗๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ/โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓		๓๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลวังโตนด)			✓		๒๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	✓				๒๐,๐๐๐	๗,๓๐๐	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์			✓		๒๐,๐๐๐	๐	
๕	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	✓				๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท)	๗๖,๒๖๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ/โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๖	อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	✓				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)	✓				๒๑๕,๔๑๐	๒๑๕,๔๑๐	
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓						
๙	จัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓						
๑๐	จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในพื้นที่	✓						
๑๑	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษา ในพื้นที่	✓				๑,๒๓๒,๐๐๐	๑,๑๘๘,๐๐๐	
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		๑๐๐,๐๐๐	๐	
๑๓	โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค	✓				๗๖,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐ บาท)	๗๔,๖๙๐	
๑๔	โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การคัดแยก ขยะ ตามหลัก ๓R (แยกก่อนทิ้ง)			✓		๑๐,๐๐๐	๐	
๑๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	✓				๖๖,๖๖๐	๕๖,๑๐๐	
๑๖	โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ			✓		๑๕๐,๐๐๐	๐	
๑๗	สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐาน	✓				๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ/โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๘	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กระดับตำบล			✓		๓๐,๐๐๐	๐	
๑๙	โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ การเรียน ภาษาต่างๆฯลฯ ให้กับเยาวชนและประชาชนใน พื้นที่			✓		๒๐,๐๐๐	๐	
๒๐	โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพ/ศักยภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังโดนด	✓				๑๖๐,๐๐๐	๑๔๔,๔๐๐	
๒๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓				๕๐,๐๐๐	๔๘,๗๓๒.๙๒	
๒๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น อำเภอณายายอาม			✓		๓๐,๐๐๐	๐	
๒๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	✓				๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	
๒๔	โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ และวัน ผู้สูงอายุ			✓		๕๐,๐๐๐	๐	
๒๕	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	✓				๒๐,๐๐๐	๐	
๒๖	โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา			✓		๑๐,๐๐๐	๐	
๒๗	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	✓				๕๐,๐๐๐	๔๐,๔๗๕	
๒๘	โครงการจัดงานรัฐพิธีสำคัญของชาติและสถาบัน พระมหากษัตริย์	✓				๕๐,๐๐๐	๑๖,๑๕๐	
๒๙	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอณายายอาม โครงการ ดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีสำคัญของชาติ	✓				๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	
๓๐	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอณายายอาม โครงการ จัดงานของดีอำเภอณายายอาม			✓		๓๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ/โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓๑	จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓				๕,๖๔๘,๔๐๐	๕,๓๖๒,๗๐๐	
๓๒	จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓				๑,๑๕๒,๐๐๐	๙๖๕,๖๐๐	
๓๓	จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓				๑๘๐,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	
รวม						๑๐,๓๓๗,๔๗๐	๙,๐๖๕,๕๗๑.๕๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ/โอน เพิ่ม/โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ			✓		๓๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ/ผู้สูงอายุ/คน ด้อยโอกาส/กลุ่มสตรี			✓		๔๐,๐๐๐	๐	
รวม						๗๐,๐๐๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ/โอน เพิ่ม/โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
	-					-	-	
รวม								

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ/โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	✓				๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากร			✓		๒๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓		๑๐๐,๐๐๐	๐	
๔	โครงการอบรมการจัดทำบัญชีระบบ e-Laas			✓		๕,๐๐๐	๐	
๕	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชดำริ			✓		๒๐,๐๐๐	๐	
รวม						๑๗๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จากการดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม/ทุนสำรองเงินสะสม จำนวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ พบว่าได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๓,๙๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับบริการประชาชน หมู่ที่ ๔	✓				๒,๔๕๐,๐๐๐	๒,๒๔๙,๐๐๐	เงินทุนสำรองสะสม
๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด หมู่ที่ ๔	✓				๓๐๐,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	เงินทุนสำรองสะสม
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๓	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	เงินสะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งปรือ ซอย ๑ (หน้าซอย) หมู่ที่ ๔	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	เงินสะสม
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังสาริกา หมู่ที่ ๗	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	เงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน ซอย ๔ หมู่ที่ ๖	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	เงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหิน ซอย ๘/๔ หมู่ที่ ๖	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	เงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองท้ายเรือ ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๒	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	เงินสะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังเวียน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	เงินสะสม
รวม						๔,๑๕๐,๐๐๐	๓,๙๒๐,๐๐๐	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ พบว่าได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๓,๒๒๗,๖๘๘ บาท และกั้นเงินงบประมาณกรณีก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงิน ๖,๓๗๖,๔๐๐ บาท ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหินกอง หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง ตำบลวังโตนด เชื่อมตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่		✓			๔,๓๓๗,๐๐๐	(๓,๖๗๙,๐๐๐)	กั้นเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหิน ซอย ๘/๔ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน ตำบลวังโตนด เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่	✓				๔,๘๐๐,๐๐๐	๓,๑๑๒,๘๘๘	
๓	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังโตนด	✓				๑๗๐,๐๐๐	๑๑๔,๘๐๐	(ปี ๒๕๖๒ เบิกจ่ายงบ อบต. ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (คลองหนองตาพร) หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน ตำบลวังโตนด สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๙ เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗		✓			๕๘๓,๒๐๐	(๕๘๓,๐๐๐)	กั้นเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๕	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (คลองหนองไผ่) หมู่ที่ ๙ บ้านหินกอง ตำบลวังโตนด สันฝายสูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗		✓			๘๗๗,๐๐๐	(๘๗๗,๐๐๐)	กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน
๖	ขุดลอกหนองยายหัก (หนองยายหัก) หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน ตำบลวังโตนด กว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๖๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร		✓			๔๙๘,๕๐๐	(๔๙๕,๐๐๐)	กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน
๗	ขุดลอกคลองปลายนา (คลองปลายนา) หมู่ที่ ๗ บ้านวังสาริกา ตำบลวังโตนด กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๕๑๓ เมตร ลึก ๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๘๓๐ ลูกบาศก์เมตร		✓			๔๗๔,๘๐๐	(๓๑๗,๕๐๐)	กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหิน ขอรอบเขาหิน หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน ตำบลวังโตนด		✓			๓๔๖,๐๐๐	(๓๔๕,๔๐๐)	กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน
๙	เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต จำนวน ๑ ลำ		✓			๘๐,๐๐๐	(๗๙,๕๐๐)	กันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน
รวม						๑๒,๑๖๖,๕๐๐	๙,๖๐๔,๐๘๘.๐๐	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จากการดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ/โอนเพิ่ม/โอนลด จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ พบว่าได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จำนวน ๑๙ รายการ จำนวนเงิน ๒๐๗,๖๙๐ บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินกรณีก่อนนี้ผู้กผันเพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๙๔๗,๐๘๙ บาท ดังนี้

ที่	รายการครุภัณฑ์	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ/โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓				๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	
๒	จัดซื้อชั้นวางของ	✓				๙๐๐	๙๐๐	
๓	จัดซื้อตู้เหล็ก ๑๐ ลั่นชัก	✓				๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	
๔	จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ๒ บาน	✓				๘,๗๐๐	๘,๗๐๐	
๕	จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนทึบ ๒ บาน	✓				๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	
๖	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลั่นชัก	✓				๗,๙๐๐	๖,๕๐๐	
๗	จัดซื้อโต๊ะขาวขาพับ	✓				๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	
๘	จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ๒ บาน	✓				๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	
๙	จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนทึบ ๒ บาน	✓				๑๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐	
๑๐	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	✓				๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	
๑๑	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั้ง เครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ๖ ล้อ		✓			๓,๖๐๐,๐๐๐	(๒,๘๘๐,๐๐๐)	กันเงินกรณีก่อน นี้ผู้กผัน
๑๒	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยกระเจา		✓			๖๘,๗๐๐	(๖๗,๐๘๙)	กันเงินกรณีก่อน นี้ผู้กผัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน				งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ/โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณเบิกจ่าย จริง	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๑๔	จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader)	✓				๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	
๑๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	✓				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	✓				๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	
๑๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	✓				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๑๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	✓				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๙	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	✓				๒๒,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๐,๐๐๐	
๒๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	✓				๒,๖๐๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒,๕๙๐	
๒๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี	✓				๑๐,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๙,๘๐๐	
รวม						๓,๙๐๗,๒๐๐	๓,๑๕๔,๗๗๙	

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐๓./ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๕.๕
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๑.๓๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๘.๓๓
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๘.๕๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๘.๖๖
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖๖
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๖
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๓๓
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๑๓
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๑๖
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖.๘

หัวข้อที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด มีข้อมูลครบตามหลักเกณฑ์ คือ ด้านกายภาพ ด้านการเมือง/การปกครอง ข้อมูลสภาพสังคม ข้อมูลระบบบริการพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. และการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวข้อที่ ๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน ๑๕.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐ แสดงให้เห็นว่า มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ คือ การวิเคราะห์ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ ด้านการใช้ผังเมือง ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S – Strength (จุดแข็ง) W – Weakness (จุดอ่อน) O – Opportunity (โอกาส) และ T –Threat (อุปสรรค)

หัวข้อที่ ๓ องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ได้คะแนน ๕๑.๓๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๕ แสดงให้เห็นว่า มีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ครบตามหลักเกณฑ์ คือ **ด้านยุทธศาสตร์** มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด **วิสัยทัศน์** มีความสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **กลยุทธ์** แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ **เป้าประสงค์** ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน **จุดยืนทางยุทธศาสตร์** ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น **แผนงานหรือจุดหมาย** เพื่อการพัฒนาในอนาคต ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๖.๐๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๖.๒๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๖.๐๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๖.๒๕
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๔๐.๒๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๓.๕๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๐๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๒.๗๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๐๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๓.๒๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๕๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๐๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๒.๗๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๓.๒๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๓.๐๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๓.๒๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๓.๐๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๖๔.๗๕

หัวข้อที่ ๑ การสรุปสถานการณ์พัฒนา ได้คะแนน ๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ แสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด มีการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

หัวข้อที่ ๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน ๖.๒๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ แสดงให้เห็นว่า มีการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ และวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)

หัวข้อที่ ๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนน ๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ แสดงให้เห็นว่า มีการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน และวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

หัวข้อที่ ๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน ๖.๒๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ แสดงให้เห็นว่า มีการวิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือหลักบูรณาการ (Intergration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และการวิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชาธิรัฐ

หัวข้อที่ ๕ โครงการพัฒนา ได้คะแนน ๔๐.๒๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๕ แสดงให้เห็นว่า โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต วัตถุประสงค์มีความชัดเจน (clearobjective) สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เป้าหมาย มีความชัดเจน สามารถระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมาย มีผลผลิตอย่างไร และโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ Thailand ๔.๐ ยุทธศาสตร์จังหวัด สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชาธิรัฐ ด้านงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ และมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวม

จากการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) / เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๙ โครงการ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๔ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ จำนวน ๘ โครงการ และที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๗ โครงการ
-

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มีโครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่น

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ , เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม , เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๒๗,๓๔๙,๔๔๐.๐๐ บาท ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ พบว่า ได้มีการเบิกจ่ายโครงการ จำนวน ๑๖,๔๖๓,๑๓๒.๒๗ บาท โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณกรณีก่อนนี้ ผูกพัน จำนวน ๖,๕๒๕,๙๐๐ บาท

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ด้วยประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดในอนาคต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีความเห็นว่าควรรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้เพื่อเป็นแนวคิดหรือข้อปฏิบัติในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ และการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในอนาคต ดังนี้

๑. การจัดทำแผน ควรจัดทำให้มีความครอบคลุมภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในที่นี้รวมถึงการจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

๒. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงาน และการพัฒนาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันทั่วถึง ผู้จัดทำโครงการพัฒนาควรพิจารณาวางแผนการจัดทำโครงการ และศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องนั้น รวมถึงศึกษาข้อกฏหมายที่ผ่านมาของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะช่วยลดปัญหาในการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๔. การนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่เป็นไปตามการจัดเรียงลำดับตามความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และมีความซ้ำซ้อนของพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณเดียวกัน
